

监 理 日 志

工程名称: 无锡陈达44MW PV (26)

日期	2017年12月29日 星期 五	气候	阴	气温	8℃
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 3+4人					
施工机械动态: 汽车吊一辆					
施工进度情况	4人屋面铺设光伏线. 3人吊装组件.				
检查发现的问题	吊装作业时吊装区域未设置吊装专用区域 工厂员工存在随意走动现象				
处理措施、意见、结果	做好安全交底及培训工作.安全无小事施工 方应作到三级交底.				
协调内容 或其他	计量表已安装完毕,正式具备并网发电 条件.因阴雨天气导致逆变器淋雨,有天气好转 并网发电				
记录人	邱平		总监签阅	邱平.	

