

# 监 理 日 志

工程名称: 天能隆达44MW PV (261)

|                    |                                               |                 |    |    |    |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----|----|----|
| 日期                 | 2017年12月31日 星期日                               | 气候              | 多云 | 气温 | 6℃ |
| 监理人员动态:            |                                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |    |
| 施工方人员动态: 7+11+8+8人 |                                               |                 |    |    |    |
| 施工机械动态: 汽车吊一辆。     |                                               |                 |    |    |    |
| 施工进度情况             | 7人屋面安装组件<br>11人车间一铺设电缆<br>8人小屋面安装组件 8人小屋面铺设电缆 |                 |    |    |    |
| 检查发现的问题            | 铺设电缆未按要求保护电缆造成电缆表面划伤磨损                        |                 |    |    |    |
| 处理措施、意见、结果         | 立即处理至达标, 不合格产品不得使用。                           |                 |    |    |    |
| 协调内容或其他            |                                               |                 |    |    |    |
| 记录人                | 成平                                            | 总监签阅            | 成平 |    |    |

