

监 理 日 志

工程名称: 海陵华立220.64KV分布式光伏电站项目

日期	2017年11月4日 星期六	气候	多云	气温	6-15℃
监理单位动态: 旁站.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 没砼.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 华立实业后部支架基础模具安装. 2. 华立实业后部支架基础浇筑砼(共20人) 砼为商砼.C25.共计53m³.				
检查发现的问题	1. 部分工人未戴安全帽. 2. 泵车作业区域未设置警戒.				
处理措施、意见、结果	1. 安全帽配置不够.施工单位已购买.现场工人已全部佩戴. 2. 已设置警戒.				
协调内容或其他					
记录人	常青	总监签阅	赵良		