

监 理 日 志

工程名称: 海橡华立 2222.64kW 分布式光伏电站项目

日期	2017年12月2日 星期六	气候	多云	气温	6-14℃
监理人员动态: 巡查现场			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 拉杆安装					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 海橡逆变器支架焊接. (3人) 2. 华立支架立柱的拉杆安装 (6人)				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	因砼公司原因, 海橡基础砼改为明天浇筑,				
记录人	常青		总监签阅	赵占良	