

监 理 日 志

工程名称: 铁路站场改造 主站场 48000 平方米 站场改造

日期: 2017 年 10 月 19 日 星期 四 气候: 阴转晴 气温: 18℃ ~ 25℃

监理人员动态: 王道春

施工方人员动态: 4人

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

2#道岔轨枕队, 为制车轨枕队, 缺少材料, 预计后天到货。

检查发现的问题

检查 3#道岔轨枕队情况, 发现, 扣大轨枕轨枕, 甚至部分缺少螺栓。

轨枕队施工员王明义立即汇报

处理措施、意见、结果

下发监理工作联系单, 要求施工队及时检查及时整改, 做好现场安全技安工作。

协调内容或其他

记录人

王道春

总监签阅