

监 理 日 志

工程名称: 续修、续建塔子沟146.48kW光伏电站项目

日期	2017年10月22日 星期A	气候	晴	气温	19℃~28℃
监理人员动态: 王进春 (续修、续建塔子沟)		材料进场、取样见证、合格情况: 泵车、商砼(125)			
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 泵车、商砼					
施工进度情况	续修塔子沟光伏电站。现场1号屋面进行支模。下午进行配重块浇筑。泵车商砼。约完成30个配重块				
检查发现的问题	1. 现场施工队人员均未佩戴安全头盔。 2. 无任何安全、技术交底				
处理措施、意见、结果	1. 要求必须佩戴安全帽后方可施工 2. 做好现场安全、技术交底 3. 做好配重块养护				
协调内容或其他					
记录人	王进春		总监签阅		