

监 理 日 志

工程名称: 500kV 线路工程, 第 446.45kV 杆塔基础工程

日期: 2017 年 10 月 28 日 星期六 气候: 晴 气温: 19℃~24℃

监理人员动态: 王道春

施工方人员动态: 13 人

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

边压块、套管到货。

施工进度情况

1. 4# 塔身立柱、底座安装 OK, 缺少斜梁, 3# 塔身立柱地面铁件焊接完成。6# 塔身立柱已吊装至塔身, 未安装。

检查发现的问题

1. 部分塔架有锈蚀现象。
2. 边压块底座部分预埋件缺少垫片。

处理措施、意见、结果

1. 在现场已跟监理单位沟通处理好, 电缆长度不够, 重新检查、整改。
2. 缺少垫片已电话联系厂家, 要求增加。

协调内容或其他

记录人

王道春

总监签阅