

监 理 日 志

工程名称: 张坪. 张坪小洋. 建于1961. 48m x 30m 张坪电站项目

日期	2017 年 11 月 1 日 星期三	气候	晴	气温	19℃ ~ 24℃
监理单位动态:	王通春 (张坪小洋巡视)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:					
施工进度情况	2#屋面配重块安装完成. 1#屋面钢梁于20#屋面配重块安装完成. 预计后日上午可完成. 1区屋面配重块改造已基本完成				
检查发现的问题	部分配重块拆模后出现少许裂缝. 蜂窝麻面现象. 缺少支撑等材料				
处理措施、意见、结果	已通知带班负责人进行修复整改 材料 (恒固公司) 说后天运至各项目现场				
协调内容或其他					
记录人	王通春		总监签阅		