

监 理 日 志

工程名称: 继保. 继保改造 440/48kV 分相熔断器项目

日期	2017 年 11 月 11 日 星期六	气候	晴	气温	11℃~19℃
监理人员动态:	王进春		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 继保组件厂家已发货, 制式块未安装, 前期由于大风天气吹坏一块未到货. 电气主变 6A 逆变器接地施工. 明日可完成. 明日进行破路. 高压电缆铺设.				
检查发现的问题	1. 组件角钢与角钢之间连接处未使用垫圈 2. 部分预埋螺栓长度短, 未整改				
处理措施、意见、结果	1. 已要求对所有的螺栓使用垫圈 (已整改) 2. 要求对长度短的螺栓进行点焊加工, 并做好防腐处理				
协调内容或其他					
记录人	王进春		总监签阅		