

监 理 日 志

工程名称: 公路桥涵工程

工程名称: 2017年11月16日 星期三		气候	中雨	气温	7°C~14°C
监理单位动态: 王强 施工方人员动态: 7人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	上午下雨, 无法施工。 下午 7人进行电缆沟开挖, 镀锌钢管埋设。				
检查发现的问题	1. 镀锌钢管除锈未进行。				
处理措施、意见、结果	已现场进行打磨, 并经项目部检查。				
协调内容或其他					
记录人	王强		总监签阅		