

监 理 日 志

工程名称: 线路. 线路. 至 446. 48kV 线路. 线路. 线路

日期	2017 年 11 月 20 日 星期 二	气候	阴转晴	气温	16~19
监理人员动态:	王进春 (线路. 线路)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:					
施工进度情况	组件安装完成. 电压接线未开展. 现场无施工队. 线路. 线路. 线路.				
检查发现的问题	1. 接地施工不合格. 到现在还未整改 2. 组件横梁安装缺少垫片 3. 各支架. 接地扁铁搭接处产生的铁屑均处理 4. 组件间接线不合格				
处理措施、意见、结果	已现场通知总包单位项目经理. 要求马上进行整改. 我部于一周后进行检查. 如再发现此类问题. 将依据工程要求严肃处理.				
协调内容或其他					
记录人	王进春		总监签阅		