

监 理 日 志

工程名称: 继锋. 继锋子港. 定宁446.48kV变电站工程

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	4℃~11℃
监理人员动态:	王通春 (继锋子港)	材料进场、取样见证、合格情况: 电柜到货			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:					
施工进度情况	继锋子港: 进行组件接线. 接地线施工. 共9户. 预计本周完工.				
检查发现的问题	1. 各接地面缺. 铝条搭接处. 产生的铁屑未清理干净. 造成生锈 2. 主控. 支架螺母松动				
处理措施、意见、结果	1. 对于生锈问题. 项目部已多次告知各负责人. 承包单位. 均表示. 造成生锈后. 立即进行整改 (建设单位已进行督促) 2. 已现场进行整改. 项目部要求进行自检.				
协调内容或其他					
记录人	王通春	总监签阅			