

监 理 日 志

工程名称: 51819 张辉书 3.5461.48 KWP 分布式光伏发电系统

日期	2017 年 11 月 26 日 星期 日	气候	晴	气温	9℃ ~ 17℃
监理单位动态:	王道孝 (张辉书)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:					
施工进度情况	3x25 电缆铺设施工人数 6 人。附件接线等工序施工。配电箱柜安装 9 人完成。目前缺少 3x10 电缆、光伏支架材料。				
检查发现的问题	1. 经现场基本所有施工人员均未佩戴安全帽进行施工。 2. 材料缺少导致部分工序无法继续施工。				
处理措施、意见、结果	1. 对未佩戴安全帽人员进行批评教育，已报至建设单位进行处罚。 2. 已要求监理单位尽快提供材料进场。				
协调内容或其他					
记录人	王道孝		总监签阅		