

监 理 日 志

工程名称: 5#楼、5#楼地下室、及 446/448/449 号配电室改造项目

日期	2017 年 11 月 29 日 星期三	气候	小雨	气温	7°C ~ 14°C
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					

施工进度情况	A 区进行组件安装施工。L.OE 区进行消缺整改。现场施工人数 18 人。
--------	---------------------------------------

检查发现的问题	1. 接地扁铁搭接不符合规范要求。 2. 各部位除锈防腐未彻底。
---------	---

处理措施、意见、结果	1. 已当场通知进行整改。整改扁铁, 不在出于三角焊缝。扁铁和圆钢与圆钢等, 扁铁、互相焊接时, 除在接触部位两侧施焊外, 还应增加圆钢搭接件。 2. 要求进行防腐除锈处理
------------	---

协调内容或其他	
---------	--

总监签阅