

监 理 日 志

工程名称: 500kV 线路工程 461.48kV 线路工程

日期	2017 年 11 月 3 日 星期 五	气候	晴	气温	9℃ ~ 19℃
监理单位动态:	王进者 (监理工程师)		材料进场、取样见证、合格情况: 线材到货 1 车		
施工方人员动态:	13 人				
施工机械动态:					
施工进度情况	检查其配重块重量及施工进展情况。现场施工人数 1 队。配重块还缺 1 次 (约 300t) 目前正在进行配重块安装。以及前朝自修块面修复。——> 进度有点滞后				
检查发现的问题	1. 部分配重块修复未到位。部分还有漏浆等缺陷。需高表面修复。 2. 现场安全围栏缺失。				
处理措施、意见、结果	1. 已通知责任人。对存在质量问题的配重块进行返工重做。 2. 已通知总包。做好现场安全警示牌等。并做好各分部负责人签字交存。				
协调内容或其他					
记录人	王进者		总监签阅		