

监 理 日 志

工程名称: 继峰. 继峰. 继峰. 继峰. 继峰. 继峰. 继峰. 继峰. 继峰. 继峰

日期	2017年12月1日 星期五	气候	阴	气温	3℃~11℃
监理人员动态:	王道春 (继峰汽配)		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	2台吊车				

施工进度情况: 继峰汽配. L.D.E 等面进行组件安装消缺工作. A 面进行组件吊装工作. B 面进行 310 310 电缆铺设及吊装工作.

检查发现的问题:

1. 各部位搭接钻孔产物未清理干净.
2. 各拉地线校核. 防腐除锈未处理.
3. 电缆吊装与铺设未做好防护措施.
4. 组件散料较多. 容易被打吹坏. 人员易碰伤.

处理措施、意见、结果:

1. 已当场通知现场负责人. 电气负责人.
2. 已微信群发出现场问题汇报. 建设组总包单位. 各责任单位表示立即整改.

协调内容
或其他

记录人

王道春

总监签阅