

监 理 日 志

工程名称: 维修、新建、改造 446、48 KWP 分布式光伏电站

工程名称: 线路工程 34461.40 KWP 34461.40 KWP 34461.40 KWP					
日期	2017年12月11日 星期一	气候	晴	气温	29~11℃
监理单位动态: 王通春 (线路工程2)			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态:					
施工进度情况	线路工程. 现场施工人员16人. 进行各段组件跨接线路. 约还需5天可交表.				
检查发现的问题	1. 各段引下线架顶端敷设电缆未使用橡胶垫衬垫. 多为造成电缆皮划伤. 2. 各段逆变器接地不合格 (直接接入线架. 不直接接入所主接地网)				
处理措施、意见、结果	已通知. 并要求限期整改. 如再发现. 将进行处罚. 并拒绝对竣工资料签字 (建设单位)				
协调内容或其他					
记录人	王通春		总监签阅		