

监 理 日 志

工程名称: 浙江金利源路桥工程有限公司, 2MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年6月20日 星期三	气候	6月20日雨	气温	28°C/22°C
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	上午5人开挖安装车间钢楼梯基础坑. 下午因下雨停工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 整理资料. 2. 熟悉钢楼梯图3份				
记录人	郭光强		总监签阅	梅波	