

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽機路橋工程 12MW 分佈式燃氣發電項目

日期		2018年6月24日 星期日		气候		晴		气温		30/25℃	
监理单位动态：1人						材料进场、取样见证、合格情况：					
施工方人员动态：上午13人，下午10人，监理1人											
施工机械动态：汽车吊1台，吊车											
施工进度情况		1. 生产车间、焊接车间、总装车间的混凝土模板。 2. 生产车间、焊接车间、总装车间的屋面彩钢瓦、轻钢龙骨、檩条材料。									
检查发现的问题		1. 生产车间基础混凝土施工保护层少于设计规范要求35mm，而实际检查只有20mm一层（20mm）。									
处理措施、意见、结果		现场督促返工处理，符合要求。									
协调内容或其他		检查陕西顺协盛施工单位提交的施工前期资料，有很大问题，如没有工程分理证书、安全员证书等。									
记录人		郭艺强				总监签阅		梅波			