

监 理 日 志

工程名称: 浙江金时路东路桥12目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年7月16日 星期一	气候	多云	气温	32/26℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 上午14人, 下午10人, 监理2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 总装车间屋面安装检修人孔道末至5人 2. 焊装车间屋面安装扶梯至5人 3. 上午生产准备车间钢楼梯制作4人, 下午约2人因灭火器过期, 要更换新的灭火器。				
检查发现的问题	1. 检查发现生产准备车间钢楼梯制作使用的过期灭火器。 2. 焊装车间屋面扶梯安装不在计划路线内, 需调整。				
处理措施、意见、结果	1. 口头要求约2人, 立即采取有效的灭火器, 才能焊接、切割钢材。 2. 现场督促整改, 已拧紧螺母。				
协调内容或其他	审核钢楼梯建设施工计划。				
记录人	曹志强		总监签阅	梅波	