

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲新能源有限公司12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年7月18日 星期三	气候	多云	气温	31/26℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14名工人, 管理人员2人.					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产厂房车间屋面檩条安装5人. 钢楼梯制作4人. 2. 生产厂房车间屋面检修平台的安装5人.				
检查发现的问题	今天检查: 发现钢楼梯焊接 ^处 不饱满、咬边、夹渣等. 楼梯平台开口不在, 大小不一.				
处理措施、意见、结果	已发监理通知单, 要求整改.				
协调内容或其他	组织施工、监理单位的质量检查. 检查发现问题已向监理单位的质量检查记录及监理通知单.				
记录人	郭志峰.		总监签阅	梅波.	