

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽车漆桥12号基地12MW炉式焚烧发电项目

日期	2018年7月20日 星期二	气候		气温	
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14名工人, 2名管理人员					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产准备车间钢结构制作4人, 屋面扶栏安装5人。 2. 总装车间屋面检修人行通道安装5人。				
检查发现的问题	1. 生产准备车间施工场地围栏加固不到位。 2. 20号2号钢2处除锈未符合要求, 存在铁锈。				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促施工场地围栏加固, 防止高空坠物风险。 2. 现场督促2处锈迹重新除锈, 符合要求。				
协调内容或其他	组织业主、施工方、监理三方进行质量/安全巡查, 巡查发现的问题, 现场督促整改处理, 符合要求。开发监理单位联系, 要求施工方尽快做好防台风措施工作。				
记录人	郭志祥		总监签阅	梅俊	