

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲海盐路12MW分布式光伏发电工程

日期	2018年2月21日 星期三	气候	阴	气温	3/26℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 14名工人, 管理人员2名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产厂房车间屋面安装光伏51. 钢楼梯制作51. 2. 安装车间屋面安装光伏51. 钢楼梯制作51.				
检查发现的问题	1. 发现钢楼梯直接焊, 焊接后无处理, 汽吹, 吃边.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促重新焊接, 完工后焊接, 符合要求.				
协调内容或其他	检查各施工场地: 预防10号台风措施是否做到位. 已经: 已按要求做到位.				
记录人	郭定强		总监签阅	王海波	