

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车研究院V2项目基地12MW分布式光伏发电工程

日期	2018年7月24日 星期二	气候	多云	气温	30/26℃
监理单位动态: 1人	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 24人, 监理2人,					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产准备车间钢楼梯制作5人, 屋面光伏安装5人. 2. 屋顶光伏检修人行通道安装14人.				
检查发现的问题	1. 生产准备车间钢楼梯焊缝不通, 饱满, 有漏焊.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 重新焊, 符合要求.				
协调内容或其他	今天下午16:30分开展理例会, 详见会议纪要.				
记录人	高志福	总监签阅	梅收		