

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲海盐核电项目基地2MW分布式光伏发电工程

日期	2018年2月27日 星期五	气候	晴	气温	34/27℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 27名工人, 管理人员2名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产厂房东向钢楼梯制作3人, 检修通道安装9人(屋面) 2. 生产厂房东向屋面检修通道安装10人				
检查发现的问题	1. 生产厂房东向钢楼梯焊接斜梁时, 发现焊缝咬边, 夹渣				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 重新焊接, 符合要求				
协调内容或其他	今日开监理质量/安全交底会, 再开安全管理会议, 交底全部记录, 详见质量/安全记录				
记录人	郭艺博		总监签阅	梅收	