

监 理 日 志

工程名称: 浙江金华铁路枢纽工程基地12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年7月28日 星期六	气候	多云	气温	36/27℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 1名工人, 管理人员2名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产准备车间钢楼梯制作4人, 屋面检修通道安装7人 2. 总装车间屋面检修通道安装7人.				
检查发现的问题	1. 总装车间屋面检修通道安装不平, 已牢固. 2. 生产准备车间钢楼梯踏步焊接二处是点焊.				
处理措施、意见、结果	1. 现场在总装车间屋面检修通道整改, 已整改为平整牢固. 2. 现场屋面检修通道新电点焊改为满焊, 符合要求.				
协调内容或其他	今天陪同到汽车厂领导检查工地。				
记录人	郭书强		总监签阅	梅顺	