

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽車路橋工程基地12MW分布式光伏發電項目.

|                         |                                                                   |                 |    |    |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|
| 日期                      | 2018年7月30日 星期一                                                    | 气候              | 多云 | 气温 | 36/27℃ |
| 监理人员动态: 1人.             |                                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |        |
| 施工方人员动态: 23名工人, 管理人員2名. |                                                                   |                 |    |    |        |
| 施工机械动态: 无               |                                                                   |                 |    |    |        |
| 施工进度情况                  | 1. 生产准备车间、焊接车间、总装车间室外钢楼梯制作10人.<br>2. 生产准备车间屋面、总装车间屋面2处检验人员通安数13人. |                 |    |    |        |
| 检查发现的问题                 | 1. 发现2号2号钢除锈未除干净.                                                 |                 |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果              | 现场督促, 重新除锈: 复查: 除锈干净, 符合要求.                                       |                 |    |    |        |
| 协调内容或其他                 | 今天也仍2号车行检查: 详见检查记录.<br>已电话与附件通知相关人员: 做好台风天气预防工作, 确保2号车间无一人.       |                 |    |    |        |
| 记录人                     | 郭光禄                                                               | 总监签阅            | 梅波 |    |        |