

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲汽车部件有限公司V22基地12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年7月7日 星期六	气候	多云	气温	34/27℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 钢楼梯材料进场 钢管: 合格证, 检测报告齐全			
施工方人员动态:	10名工人, 一名管理人员				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 总装车间屋面光伏板安装施工210名				
检查发现的问题	1. 发现光伏板螺栓未拧紧。				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 现场重新拧紧, 符合要求。				
协调内容或其他	今天开关于台风防风专项安全会议, 传达今天会议纪要。				
记录人	郭忠强		总监签阅	梅波	

工程
1
1
1
1
方
1