

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛湾路橋項目基地2MW分布式光伏發電項目

日期	2018年8月2日 星期四	气候	多云有阵雨	气温	35/26℃
监理人员动态:	1. 郭艺禧		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理名 24名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	<p>1. 总装车间. 东面屋檐轴心处钢楼梯制作. 2人.</p> <p>2. 焊装车间. 屋面检修. 2人.</p> <p>3. 总装车间. 屋面检修. 2人. 今日安装完成.</p>				
检查发现的问题	<p>1. 焊装车间. 屋面检修. 发现一处. 2号材料. 进行了板材堆放与整理.</p> <p>2. 总装车间. 钢楼梯制作. 发现一名工人. 安全带. 未规范.</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 焊装车间. 屋面检修. 板材. 已现场督促. 分散开. 分板.</p> <p>2. 总装车间. 钢楼梯制作. 一处. 2人. 安全带. 已现场督促. 规范. 安全带. 并警告.</p>				
协调内容或其他	<p>今天. 进行. 安全. 例会. 记录. 记录. 并. 检查. 昨天. 进行. 的. 安全. 检查. 已. 按. 要求. 整改. 到位. 符合. 要求.</p>				
记录人	郭艺禧	总监签阅	梅波		