

监 理 日 志

工程名称: 浙江金时达新能源有限公司 20MW分布式光伏发电项目			
日期	2018年8月6日 星期一	气候	晴
气温		25/27℃	
监理人员动态: 1人: 郭王福		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: 管理人员 2人, 工人 18名			
施工机械动态: 无			
施工进度情况	1. 钢楼梯制作 5人. 2. 生产准备车间屋面检修通板 6人. 3. 焊接车间屋面检修通板 6人.		
检查发现的问题	1. 钢楼梯制作焊接连接板存在焊接缺陷, 咬边、夹渣. 2. 焊接车间屋面检修通板安装, 处松动, 牢固.		
处理措施、意见、结果	1. 现场督促重新焊接, 符合要求. 2. 焊接车间屋面检修通板加固, 符合要求.		
协调内容或其他	今天世纳厂房吊车检修, 详见检查表记录.		
记录人	郭王福	总监签阅	梅波