

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲湾有路桥以远基地2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月7日 星期二	气候	晴	气温	36/27℃
监理人员动态: 1人: 郭艺福		材料进场、取样见证、合格情况: 今天到32镀锌钢管。 有合格证, 检测报告, 合格证已进场。			
施工方人员动态: 管理2名, 工人19名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 钢楼梯制作3人。 2. 生产厂房有间屋面检修道安装6人, 屋顶有间屋面检修道6人。 3. 3天做屋面排水管安装43名工作。				
检查发现的问题	1. 发现做屋面清洗检修道工作的人(一副)带安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 警告处理, 安全帽已带好了。				
协调内容或其他	1. 今天开监理例会, 会议纪要。 2. 进场32镀锌钢管一车, 检查其合格证、检测报告均符合要求。				
记录人	郭艺福	总监签阅	杨俊		