

监 理 日 志

工程名称: 浙江金利汽车路桥V项目基础12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月11日 星期六	气候	晴	气温	35/27℃
监理人员动态:	1人: 郭志楼	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	曾现忠, 2人, 27名.				
施工机械动态:	汽车吊35T 1台				
施工进度情况	1. 总装车间钢梯梯架7人, 焊接钢梯梯架制作4人. 2. 生产厂房车间电柜梯架车间屋面处检修道安装13人. 3. 清洗系统车间22水管3人.				
检查发现的问题	1. 钢梯梯架制作发现3处焊接厚度不够, 只有5mm. 2. 总装车间钢梯梯架梯架, 有多处螺栓未安装垫片.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 重新焊接. 2. 螺栓未安装垫片, 重新加工, 符合要求.				
协调内容或其他	1. 今天安全旁站总装车间钢梯梯架安装, 汽车吊35T, 安装人员7人, 填写安全旁站记录. 2. 今天预防台风监理工作联系单.				
记录人	郭志楼	总监签阅	梅波		