

监 理 日 志

工程名称: 河南郑州郑东新区CBD地块12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月14日 星期三	气候	多云	气温	33/27℃
监理人员动态:	1人: 郭志福	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理2名, 工人18名				
施工机械动态:	35T汽车吊1台				
施工进度情况	1. 焊接东向钢楼梯平台吊钩 3人, 焊接东向钢楼梯平台吊钩 3人. 2. 检修通道安装, 东向钢楼梯平台吊钩 4人, 焊接东向吊钩 5人. 3. 东向24V管2根 3人.				
检查发现的问题	1. 焊接东向平台吊钩不符合要求. 2. 焊接东向钢楼梯平台吊钩时, 有一名工人站在安全带上高处施工.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促重新焊接, 符合要求. 2. 现场督促施工人站在安全带上高处施工.				
协调内容或其他	1. 第二次监理例会, 会议纪要已出. 2. 东向焊接东向钢楼梯平台吊钩, 会议纪要已出.				
记录人	郭志福	总监签阅	梅波		