

监 理 日 志

工程名称: 湖南长沙浏阳公路桥项目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月16日 星期四	气候	晴	气温	35/27℃
监理人员动态:	1人: 郭志福	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理2名, 工人19名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1. 焊工在车间焊接车间的屋面检修通道梁12人。 2. 焊工在车间钢楼梯制作4人。 3. 安装车间钢楼梯焊踏步3人。				
检查发现的问题	1. 发现焊工在车间无证人员焊接主要部位焊缝。				
处理措施、意见、结果	1. 现场立即禁止。并开罚款单500元。现金交于业主手中。				
协调内容 或其他	今天开安全例会: 表扬表扬, 详见会议纪要。				
记录人	郭志福	总监签阅	杨波		