

监 理 日 志

工程名称: 浙江金州院可路梯12号自基站2MW分布式光伏发电项目

日期:	2018年8月22日 星期三	气候:	晴	气温:	35/25℃
监理人员动态:	1人: 郭志福	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理2人, 21名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 生产准备车间钢楼梯制作3人, 焊接车间钢楼梯制作3人, 总装车间钢楼梯制作5人. 2. 总装车间屋面清洗系统安装10人.				
检查发现的问题	1. 生产准备车间钢楼梯制作焊接时, 未配置灭火器.				
处理措施、意见、结果	1. 现场禁止焊接, 经灭火器配置符合要求后, 才允许焊接.				
协调内容或其他	检查被2号站(侯初)施工材料.				
记录人	郭志福	总监签阅	梅波		