

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲路桥有限公司驻地12M以内分布式光伏发电项目

日期:	2018 年 8 月 26 日, 星期 四	气候:	雨转阴	气温:	31/26℃
监理人员动态:	1人: 郭光禄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员 2人, 工人 12名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 生产桩方向钢梯梯架制作 2人, (上午下午各 1人, 下午 2人) 2. 梯架在房屋面安装及埋管 10人, (上午下午各 5人, 下午 2人)				
检查发现的问题	1. 梯架预埋件的问题, 不稳定, 未加固 2. 梯架预埋 3个, 问题, 少埋管, 未加固, 未加固 3. 钢梯预埋埋管质量问题, 少垫片等				
处理措施、意见、结果	以上3个问题, 已发监理文件, 要求施工单位进行整改, (附照片), 并见今天发出的文件				
协调内容或其他	今天组织业主、施工、监理三方进行质量检查				
记录人	郭光禄	总监签阅	梅波		