

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车路桥工程基地2MW分布式光伏发电工程

日期	2018年8月7日 星期二	气候	多云	气温	33/26℃
监理人员动态: 1人: 郭光福 施工方人员动态: 管理2人, 工人16人. 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 生产路方向钢楼梯制作13人, 焊装方向钢楼梯制作2人. 2. 焊装方向屋面清洗系统2人, 油漆工10人.				
检查发现的问题	1. 生产路方向钢楼梯制作扶手焊接不符合要求, 已整改、补焊.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 重新满焊.				
协调内容或其他	参加吉利汽车厂组织的消防培训.				
记录人	郭光福	总监签阅	梅波.		