

# 监 理 日 志

工程名称: 浙江金刚院东院材料项目基地12MW分布式光伏发电项目

|                       |                                                           |                 |      |    |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期                    | 2008年9月2日 星期二                                             | 气候              | 晴    | 气温 | 35/26℃ |
| 监理人员动态: 1人: 郭艺强       |                                                           | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态: 管理端: 2人, 10名 |                                                           |                 |      |    |        |
| 施工机械动态: 无             |                                                           |                 |      |    |        |
| 施工进度情况                | 1. 生产楼东向屋面彩钢瓦与接地扁铁敷设施工。<br>2. 生产楼东向钢楼梯制作施工。               |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题               | 1. 发现钢楼梯直拉板缝隙过大, 焊缝不严密, 漏焊。<br>高强螺栓扣型片等。                  |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果            | 1. 已发整改通知单编号01。                                           |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他               | 今天对32镀锌水管检测镀锌厚度并平行检查, 记录。<br>对对钢梯进行平行检查, 记录, 并发监理通知单要求整改。 |                 |      |    |        |
| 记录人                   | 郭艺强                                                       |                 | 总监签阅 | 梅波 |        |