

监 理 日 志

工程名称: 湖南长沙浏阳公路项目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年9月22日 星期六	气候	阴	气温	31/24℃
监理人员动态: 以: 郭志禧			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 原理名. 2人 8名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产准备车间屋面环网接地扁铁2人. (已完) 2. 总装车间屋面环网接地扁铁焊接2人. 防腐扁铁4人. 峰 3. 下午2人在生产准备车间屋面刷接地扁铁焊接油漆.				
检查发现的问题	总装车间屋面环网扁铁焊接有2处焊渣未清理干净.				
处理措施、意见、结果	现场督促整改: 焊渣2处已清除干净.				
协调内容 或其他	整理资料. 归档.				
记录人	郭志禧	总监签阅	梅波		