

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车路桥项目基地12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年9月23日 星期二	气候	阴转雨	气温	31/25℃
监理人员动态: 1人: 郭志福 施工方人员动态: 潘理强 2人6人. 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 生产准备车间屋面环网接地扁铁焊接完成. 刷防腐漆完成. 2. 总装车间屋面环网接地扁铁焊接完成. 3. 下午下雨停工.				
检查发现的问题	发现生产准备车间屋面施工完成未带安全帽.				
处理措施、意见、结果	现场督促整改, 已带安全帽.				
协调内容或其他	整理归档资料.				
记录人	郭志福		总监签阅	梅波	