

监 理 日 志

工程名称: 浙江金丽温铁路扩能工程2M4标内电项

日期	2018年9月27日 星期四	气候	晴	气温	30/23℃
监理单位动态: 1人 高志福	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 管理名: 21, 7名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 宝亨站箱变内屋面架空接地扁铁4人。 2. 宝亨站箱变内环网接地扁铁焊接3人。				
检查发现的问题	陪同宝亨站钢梯梯, 发现梯孔堵塞不通梯, 油漆漏刷, 未按监理通知要求整改。				
处理措施、意见、结果	向宝亨站提, 宝亨站要求整改, 明天宝亨站进行整改。				
协调内容或其他	整理归档资料				
记录人	高志福	总监签阅	梅俊		