

监 理 日 志

工程名称: 浙江金网汽车零部件有限公司12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年9月28日 星期二	气候	晴	气温	30/23℃
监理人员动态: 1人: 郭光强		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 曹理东 上午2人 下午2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	上午: 生产厂房东面屋面刷接地扁铁搭接处油漆1人. 安装东面屋面架空接地扁铁4人. 下午: 生产厂房东面屋面架空接地扁铁4人. 安装东面屋面架空扁铁7人.				
检查发现的问题	安装东面屋面有2处接地扁铁架空: 漏穿空.				
处理措施、意见、结果	现场提醒. 重新穿空. 符合要求				
协调内容或其他	1. 审核信和竣工移交资料. 2. 整理监理归档资料.				
记录人	郭光强	总监签阅	梅波		