

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲铝业股份有限公司12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年7月7日 星期五	气候	多云	气温	33/24℃
监理人员动态: 1人: 郭艺祥			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理2人, 工人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产用电方向屋面安装400电缆及接地扁铁5人. 2. 钢楼梯整改2人.				
检查发现的问题	现场检查发现钢楼梯制作整改中, 还有漏焊, 焊渣未清除等.				
处理措施、意见、结果	现场督促整改的, 清除干净焊渣, 漏焊点补焊.				
协调内容或其他	整理监理资料, 准备验收材料.				
记录人	郭艺祥		总监签阅	梅波	