

监 理 日 志

工程名称: 浙江金洲造船有限公司12MW分布式光伏发电项目.

日期	2018年10月3日 星期三	气候	晴	气温	28/28℃
监理单位动态:	1人: 郭光强	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理1名 工人7人.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 上午在振东车间清理东51. 焊装车间屋面清理东2人. 2. 下午, 总装车间屋面接地扁铁东4人. 装焊焊装车间屋面刷焊翅防锈漆, 3人.				
检查发现的问题	焊装车间屋面有2处未刷接地扁铁焊缝.				
处理措施、意见、结果	现场要求并指出, 及时整改, 重新补刷.				
协调内容或其他	整理归档资料				
记录人	郭光强	总监签阅	梅海		