

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢石化有限公司120万吨/年芳烃联合装置发电装置

日期	2017年10月26日 星期四	气候	晴	气温	15℃-26℃
监理人员动态:	2人 董国定 吴伟伟	材料进场、取样见证、合格情况: 水泥50包, 生石灰200块, 黄沙25t, C30混凝土10m³			
施工方人员动态:	管理人员4人, 施工员3人				
施工机械动态:	吊机一台				
施工进度情况	烟发车间卸料平台: 屋面搭建临时围栏, 铺设通道, 方格平架定位, 吊运材料, 辅料库, 箱变基础支模及钢筋绑扎, 定台弹线, 箱变基础地梁浇筑完成。				
检查发现的问题	现场巡查发现基础底部扁铁背面未涂刷防锈漆。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工单位立即涂刷防锈漆, 已全部补刷完成。				
协调内容或其他	无				
记录人	吴伟伟	总监签阅	梅波		

