

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢山特高压12MW分调电站项目

日期	2017年12月26日 星期六	气候	晴	气温	15℃ - 24℃
监理单位动态:	2人 曾国定 吴伟伟	材料进场、取样见证、合格情况: (30) 混凝土 10m³			
施工方人员动态:	管理人员4人, 施工工人35人				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	焊接车间: 屋面搭建临时围档, 铺设通道, 安装夹板定位。 材料库: 箱变基础砌砖, 地梁浇筑, 钢筋绑扎及模板安装, 镀锌钢管切割加工。 总装车间: 安装箱变基础及电缆沟。				
检查发现的问题	现场巡视发现办公区域内存放杂物, 未集中处理。 现场巡视发现箱变基础砌砖时墙体拉结筋设置不符合规范 (仅2cm)。				
处理措施、意见、结果	现场已告知施工单位管理人员立即整改, 已整改完成。				
协调内容或其他	无				
记录人	王中伟	总监签阅	王中伟		

