

监 理 日 志

工程名称: 浙江金朝防务装备√200基地/12mw分布式光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 1 日 星期三	气候	多云	气温	12℃ - 24℃
监理人员动态:	以 虞国定 及 张伟		材料进场、取样见证、合格情况: C30 混凝土: 6m³ 600 块水泥石块 25 号石子		
施工方人员动态:	管理人员 4 人, 施工队 45 人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	监理单位: 基础工程使用定位, 上夹用, 固定位置 材料存放: 基础圈梁浇筑, 基础墙柱不浇筑, 钢筋预埋, 模板拆除。 监理单位: 基础浇筑已验收合格, 开始浇筑, 电缆沟开挖, 防雷接地工程搭建。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	开展第一次监理例会。				
记录人	王伟伟		总监签阅	梅皮	

