

监 理 日 志

工程名称: 浙江金钢汽车吊塔V2项目12mw分散式光伏发电项目

日期	2017年11月6日 星期二	气候	多云转雨	气温	14℃-23℃
监理人员动态:	2人 廖国定 吴伟	材料进场、取样见证、合格情况: c30: 21m³ DN50热镀锌钢管: 313根 6m长 1395块组件			
施工方人员动态:	管理人员5人、施工47人				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	安装方向: 上梁具、分散槽条、上槽条、打槽条连接件、 材料库: 汇集站基础基础新砌砖砌、钢管塔运及加工、刷防腐2、 安装方向: 11#、12#新建基础圈梁完成、8#新建基础圈梁完成、4#、5#、6#新建基础圈梁完成、新建基础圈梁中机、电缆沟开挖(12)、切割面、屋面临边防护搭设。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下步施工内容及记录一份				
记录人	吴伟	总监签阅	杨波		

