

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车杭州V2V基地10MW光伏并网发电项目

日期	2018年1月21日 星期日	气候	阴	气温	9-12℃
监理单位动态: 3人, 李光伟, 樊梦凡, 严玉碧		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员3, 施工人员103人					
施工机械动态:					
施工进度情况	上午下雨, 未见工人施工。 下午, 现场取车网安装组件, 地面敷设型号为3.120高压电缆, 敷设高压电缆终端制作安装。				
检查发现的问题	组件下网孔丝头随展生霉。				
处理措施、意见、结果	口头警告并整改, 并强调工完料净场地清。				
协调内容或其他					
记录人	严玉碧		总监签阅	杨波	

