

监 理 日 志

工程名称: 浙江海网汽车充电桩V项目基地12mw分布式光伏发电项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	阴	气温	3℃-10℃
监理人员动态: 3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员10人					
施工机械动态: 吊车					
施工进度情况	总装车间吊运组件, 下午因天气原因未施工。				
检查发现的问题	箱变接地装置防腐处理未做好, 接地不符合要求, 焊接搭接面积不够规范。				
处理措施、意见、结果	已令施工方重新焊接整改, 报监理验收合格后才能进行下一道工序。				
协调内容或其他	下发会议纪要一份				
记录人	尹烈强	总监签阅	杨波		

